

---

**TÜV NEDERLAND**  
Business Unit Inspecties – Hijs en Hef  
Postbus 120 – 5680 AC Best – De Waal 21C – 5684 PH Best  
Tel. 0499 - 339533 – inspecties@tuv.nl

---

**RAPPORT**  
**PERIODIEKE KEURING**  
**VERREIKER**

(inzetbaar als hijskraan & hoogwerker)

---

*De inhoud van dit rapport is in overeenstemming met het Arbeidsomstandighedenbesluit, Artikel 7.4a – Keuringen, met betrekking tot de verreiker ingericht als heftruck en verreiker ingericht als hoogwerker.  
Met betrekking tot de verreiker ingericht als hijskraan, is het rapport in overeenstemming met het WerkveldSpecifiek CertificatieSchema Periodieke Keuring Hijskranen, documentcode WSCS-VT Periodieke Keuring Hijskranen: 2012, versie 01, zoals opgenomen in bijlage 3 bij de Warenwetregeling Machines.*

---

**TÜV Nederland: K.v.K. nr. 17091102 / SZW aanwijzingsbeschikking: 2014-0000179621**

---

### SAMENVATTING KEURING

<b>Keuring</b>	Soort keuring	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <sup>e</sup> keuring	<input checked="" type="checkbox"/> TCVT*	
	Keuringsdatum	14-Juli-2017		
	Opgesteld te	Sittard		
	Keurmeester	R. van Bree		
	Keuring i.o.m.	Arbobesluit, artikel 7.4a lid 3		
		WSCS-VT Periodieke Keuring		
		Hijskranen: 2012, versie 01		
<b>Verreiker</b>	Fabrikant	Magni		
	Type / model	RTH 4.18 Smart-D/C		
	Fabrieksnummer	00001347		
	Bouwjaar	2017		
	Bedrijfsnummer	34539	Urenstand	10
<b>Keuringsomvang</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Verreiker als vorkheftruck <input checked="" type="checkbox"/> Verreiker als hijskraan* <input checked="" type="checkbox"/> Verreiker als hoogwerker			
<b>Uitrusting</b>	<b>Vorkenbord</b>	Identificatienummer (testartikel)		
	Fabrikant	Magni	Afmeting vork	50x120x1200
	Type / model	FCF 5T SH U 1,3	Capaciteit per vork	2500x500
	Verwisselbaar uitrustingsstuk		Bijbehorend hijsgereedschap	
	1. Lier W5U ton (testartikel)		1.	
	2. J2000 Jib 2 ton (testartikel)		2.	
	3. H5U Korte jib 5 ton (testartikel)		3.	
	4. Platform 500 kg (testartikel)		4.	
	5.		5.	
	6.		6.	
7.		7.		
8.		8.		
9.		9.		
10.		10.		
<b>Eigenaar</b>	Bedrijfsnaam	Colle Sittard machinehandel b.v.		
	Adres / plaats	Sittard		
<b>Opdrachtgever</b>	Bedrijfsnaam	Colle Sittard machinehandel b.v.		
	Adres / plaats	Nusterweg 100 Sittard		
	Contactpersoon	Dhr R. Franssen		
<b>Resultaat</b>	<input type="checkbox"/> Verreiker is goedgekeurd	Goedkeuringssticker _____		
	<input checked="" type="checkbox"/> Verreiker is <u>niet</u> goedgekeurd			
	- Tekortkoming(en) met direct gevaar voor de veiligheid (cat A)?	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja	
	- Nacontrole door TÜV noodzakelijk?	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja	
- Schriftelijke afmelding aan TÜV noodzakelijk?	<input type="checkbox"/> Nee	<input checked="" type="checkbox"/> Ja		
<b>Geldigheid</b>	Periodieke keuring	: 12 maanden na keuringsdatum		
	TCVT keuring*	: 24 maanden na keuringsdatum (verreiker ingericht als hijskraan)		

- De goedkeuring van de verreiker is uitsluitend geldig voor bovenvermelde keuringsomvang.  
 - Een TCVT goedkeuring is uitsluitend van toepassing voor de verreiker ingericht als hijskraan.

= In orde   
   = N.v.t.   
   = Niet in orde

**0100 ALGEMEEN**

	1	2	Eventuele toelichting
0101 Kraan- / verreikerboek aanwezig en volledig ingevuld	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0102 Hijs- / capaciteitstabellen aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0105 Uitvoering verreiker overeenkomstig verreikerboek	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0106 Configuratie v/d verreiker overeenkomstig specificaties fabrikant en aanwezige documentatie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0107 Gebruiksaanwijzing aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0108 Zijn ingrijpende wijzigingen / reparaties deskundig uitgevoerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0109 Certificaten en/of verklaring van overeenstemming staalkabels aanwezig en genoteerd in het kraanboek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0110 Certificaten en/of verklaring van overeenstemming hijsblokken en -haken aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0111 Certificaten en/of verklaring van overeenstemming uitwisselbare uitrustingsstukken aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0112 EG-verklaring van overeenstemming verreiker aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0113 - inclusief toelaatbare verwisselbare uitrustingsstukken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0114 _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**0200 TOEGANGEN**

0201 Opstappen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0202 Bordessen / loopvlakken	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0203 Handgrepen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0204 Ladders	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0206 _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**0300 BEDIENINGSPLAATS(EN)**

	Cabine		Afstandsbediening		
0301 Bediening (knoppen / hendels / pedalen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0302 Instrumenten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0303 Aanduidingen bij bedieningsplaats	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0304 Hijstabellen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0305 Last- en vluchtaanduiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0306 Contactslot / stopknop / hoofdschakelaar / noodstop	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0307 - beweging niet meer mogelijk	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0308 Aanstootbeveiliging hendels	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0309 Claxon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0310 Ruitenwissers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
0311 Spiegels	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
0312 Portieren / cabinedeur (vergrendeling)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
0313 Ruiten / veiligheidsglas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
0314 Controle horizontaal stand (waterpas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
0315 Zitplaats	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
0316 Beveiliging machinist / gordel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
0317 Verwarming / ventilatie / verlichting	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
0318 Windsnelheidsmeter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
0320 Is bij meerdere bedieningsplaatsen geen gelijktijdige bediening mogelijk	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0321 Zonneklep / zonwering	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
0322 Brandblusser	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
0323 Nooddaalinrichting / instructie voor gebruik (hoogwerker)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
0324 _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

= In orde   
   = N.v.t.   
   = Niet in orde

**0400 GIEKSYSTEEM VERREIKER**

	1	2	Eventuele toelichting
0401 Constructie / lassen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
0402 Bevestiging giekstelsysteem (aan frame / onderling)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0403 Bout- / penverbinding / borging	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0404 Geleiding telescoopdelen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0405 Telescopeerinrichting / kabel / ketting	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0406 Bevestiging / schijven / wielen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0407 Inspectietermijn van de telescoopinrichting volledige controle volgens fabrikantsvoorschrift	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0410 Kabelgeleidingsplaten / -rollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0411 Schijven	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0412 Kabeluitloopbeveiliging	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0413 Mech. delen in uiterste stand tegen uitschuiven geborgd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0416 Vergrendeling telescopeerbare en/of klapbare delen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0418 Waarschuwingsmarkeringen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0419	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**0500 VORKENBORD**

0501 Constructie / lassen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0502 Bout- / penverbinding / borging	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0503 Lastbeschermrek deugdelijk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0504 Toestand vorken (slijtage hiel)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0505 - ophanging / bevestigingen / borging	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0506 - eind- / middenblokkeringen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0507 - capaciteit vorken voldoende	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0508	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Snelwisselsysteem** (vanuit cabine of handmatig)

0510 Constructie / lassen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0511 Penverbinding / borging	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0512 Hydraulische cilinder / slangen / leidingen / koppelingen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0513 Complete werking	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0514 - ongewilde ontgrendeling van hulpstukken voorkomen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0515	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**0600 ZWENKINRICHTING VERREIKER**

0601 Draaikrans / zwenkcilinders	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0602 Draaikransbevestiging	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0603 Bonkelaar(s) / tandheugels	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0604 Aandrijving / lagering / koppeling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0605 Rem(men)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0607 Blokkeerpen / zwenkpal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0608 Bevestiging motoren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0610	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**0700 LIERWERK** (permanente lier)

0704 Aandrijving / lagering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0705 Rem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0706 Trommel / lagers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0707 Slappe kabel- / kabeluitloopbeveiliging	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0711 Kabelgeleiding	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0713 Bevestiging motoren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0714 Remventiel hydromotor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0715	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



= In orde   
   = N.v.t.   
   = Niet in orde

	1	2	Eventuele toelichting
1040 Beknopte gebruikersinstructie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
1041 Overige waarschuwingen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
1042 Lastbegrenzer (≤ 120%)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
1043 _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

**Lierwerk(en)**

1050 Aandrijving / lagering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>(zie uitrusting op pagina 2)</i>
1051 Rem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1052 Trommel / lagers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1053 Slappe kabel- / kabeluitloopbeveiliging	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1054 Kabelgeleiding	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1055 Bevestiging motoren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1056 Remventiel hydromotor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1057 Reeptrekbeveiliging (≤ 110%)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Hijskabel(s)**

1058 Kabel conform kraanboek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
1059 Kabel visueel goede toestand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
1060 In kabelloop geen aanlopen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
1061 Kabel deugdelijk bevestigd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
1062 Wigklemmen op juiste wijze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
1063 Borging achter wigklem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
1064 Ogen voorzien van kabelkous	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
1065 Eindbevestiging geborgd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
1066 _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

**1200 AFSTEMPELING**

1202 Pen- / boutverbindingen / borging	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
1203 Uithouders / penverbindingen (constructie / lassen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
1204 Stempelplaten / -voeten (constructie / lassen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
1205 Waarschuwingsmarkering uithouders / stempels	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
1206 Markering uithouderstanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
1207 _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

**1300 RIJWERK – wielen** (bandenprogramma)

1301 Assen / ophanging / vering	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
1302 Wielbouten / -moeren / velgen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
1303 Bandengesteldheid / -spanning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
1304 Asblokkering	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
1305 _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

**1400 ONDERWAGEN**

1401 Stuurspeling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
1402 Parkeerrem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
1403 Bedrijfsrem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
1404 Remvloeistof	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
1405 Remcilinders	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
1406 Slangen / leidingen / koppelingen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
1407 _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

**1600 ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

1601 Schakelkast / -apparatuur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
1602 Bescherming tegen uitwendige invloeden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
1603 Afscherming spanningvoerende delen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
1604 Staat elektrische componenten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
1605 Bevestiging bedrading	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
1606 Functioneren (veer)kabelhaspels	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

1 2      1 2      1 2  
  = In orde      = N.v.t.      = Niet in orde

	1	2	Eventuele toelichting
1607 Staat (veer)kabelhaspels	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1608 Sleepringlichaam	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1609 Accu, bevestiging, afscherming en staat accuklemmen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1610	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>1800 HYDRAULISCHE INSTALLATIE</b>			
1801 Slangen / leidingen / koppelingen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1802 Cilinder(s)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1803 Leidingbreukbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1805 Pompen, motoren en ventielen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1806	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>1900 DIVERSEN</b>			
<b>Contraballast</b>			
1903 Staat en bevestiging	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1904 Massa komt overeen met voorschriften fabrikant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1905 Waarschuwingsmarkering	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1906	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Opschriften</b>			
1907 Identificatie / typeplaat kraan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1908 Aanduiding m.b.t. afstandsbesturing	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1909 CE-markering aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1910	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>2000 AUTOM. BEGRENZER / BEVEILIGING / SIGNALERING</b>			
2001 Hijsen (hijseindbegrenzer)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2002 Vieren (windingenbeveiliging)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2003 Optoppen (max. hoek / min. vlucht)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2004 Aftoppen (min. hoek / max. vlucht)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2006 Uittelescoperen (bandenprogr.; volgorde en/of synchroon)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2007 Hulpgiek en mech. giekdeel beveiligd bij telescoperen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2008 Palbewaking	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2009 Zwenkbegrenzer / -beveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2010 Stempelbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2011 Contragewichtbeveiliging	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Lastmomentbegrenzer (LMB)</b>			
2018 Uitschakeling hijsen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2019 Uitschakeling aftoppen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2021 Uitschakelen optoppen / heffen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2022 Uitschakeling uittelescoperen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2024 Uitschakeling knik / jib neer boven horizontaal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2025 Uitschakeling uitschuiven knik / jib	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2027 Waarschuwing (optisch, akoestisch, 100%)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2028 Voorwaarschuwing (optisch,intermitterend akoestisch,90%)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2029 Overbruggingsschakelaar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2030 Permanente overbruggingsschakelaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2031 LMB-signalering buiten op de hijskraan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2032 Programma-instelling LMB goed zichtbaar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2033 Instructies LMB goed zichtbaar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2034 Afstelling LMB (zie ook beproevingstabel)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Lastbegrenzer (LB)</b>			
2035 Uitschakeling hijsen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2036 Waarschuwing (optisch / akoestisch)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2037 Reeptrekbeveiliging	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2038 Afstelling LB (zie ook beproevingstabel)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



1 2 1 2 1 2  
  = In orde   = N.v.t.   = Niet in orde

**Overige**

- 2039 Signalering "ingeschakelde afstandsbesturing"
- 2040 Startbeveiliging (nulstand rijkhendel, handrem, ed.)
- 2041 Automatische achteruitrijdsignalering
- 2042 Scheefstandbeveiliging
- 2043 Telescoopketting / -kabelbreukbeveiliging
- 2044 Pendelasbeveiliging
- 2045 \_\_\_\_\_

1	2	Eventuele toelichting
X		
X		
X		
X		
O		
X		

**2100 BEPROEVINGSTABEL**

Volgnummer beproeving	GEGEVENS VOLGENS HIJSTABEL														BEPROEVING						
	Opstelling			Giek lengte			Giekhoeck		Zwenk hoek	LMB code	nr. Verwisselbaar uitrustingsstuk	Toelaatbare bedrijfslast kolom 19	Toelaatbare vlucht kolom 16	Toelaatbare bedrijfslast kolom 17	LMB			LB		Akkoord	
	op banden	op stempels	op rupsen	m Hoofdgiek	m Hulpgiek	m Totaal	gr Hoofdgiek	gr Hulpgiek							Aantal parten hijskabel	R = 360° A = Achter Z = Zij V = Voor sector	kg	m	kg	kg	m
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1		X		sch					V		vorken				1000	13,50	<10%				X
2		X		sch					Z		vorken				1000	13,50	<10%				X
3	X			sch					V		vorken				1000	10,40	<10%				X
4	X			sch					Z		vorken				1000	8,30	<10%				X
5		X		sch					R		J2000				1000	14,80	<10%				X
6	X			sch					V		J2000				1000	11,30	<10%				X
7		X		IN					R		J2000	1800						1830	<10%		X
8		X		aft		15,9	20,8		2	R	Lier 5t				1000	13,50	<10%				X
9	X			sch					2	V	Lier 5t				1000	10,00	<10%				X
10	X			sch					Z		Lier 5t				1000	5,40	<10%				X
11		X		sch					R		H 5U				2000	10,70	<10%				X
12	X			sch					V		H 5U				1000	10,70	<10%				X
13		X		In					V		H 5U	4000						4300	<10%		X
14		X		sch					R		platform				500	14,30					X
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					

**2400 TEKORTKOMINGEN DIE TIJDENS DE KEURING ZIJN VERHOLPEN**


**2500 Zijn de gegevens van deze keuring zoals bij 2300 aangegeven door de keurmeester in het kraanboek geregistreerd?** Ja Nee  
 Noot: andere toevoegingen: (voorbeeld tekst veiligheidskeuring, keurmerk ect.) zijn uitdrukkelijk niet toegestaan.    
 Deze niet wettelijke registraties mogen niet worden gehanteerd in de TCVT keuring (kraanboek / stickers / certificaat / keuringsrapport)





